

Sinngemäße Übersetzung aus dem Französischen
des Berichts von Lydia Knodt über den

Stand der laufenden Projekte von *Madagaskar Hilfe* am 16. Juni 2008

Die vier im Jahr 2000 begonnenen Projekte

I / Ausbildungszentrum für Stickerei in ALASORA

Geografische Lage: Alasora befindet sich 5 km nord-östlich von Antananarivo (2 km südlich des Mandroseea-Sees) im Distrikt Avaradrano, Region Analamanga

Partner: Landwirtschaftliche Kommune von Alasora

**Derzeitiger Stand
des Projekts:**

- Abbruch des Zusammenarbeitsvertrags mit der Kommune, die im Mai 08 das Kommunalgebäude, welches von der Stickerei benutzt wurde, zurück genommen hat.
- Das Material der Stickerei wurde in der Woche vom 19.5.08 in das Büro von Madagaskar-Hilfe (Privatwohnung Frau Lydoa Knodt) transportiert.
- Die Leiterin der Stickerei, Madame Euphrasie, ist in das Büro von *Madagaskar Hilfe* integriert worden, wo sie anderweitig eingesetzt werden wird, wie z.B. in der Förderung der Dorfbewohner

II / Öffentliche Grundschule in AMBOHIDRAZANA

Geografische Lage: Der Ort befindet sich 15 km NNO von Antananarivo im Distrikt Avaradrano, Region Analamanga

Kosten der Intervention: € 1.050
davon € 800 von *Madagaskar Hilfe*
und € 250 durch handwerkliche Leistungen und lokale Materialbeschaffung seitens der Elternpflegschaft (FRAM) der Schule

Partner: o.g. Elternpflegschaft und dem Schulbereich CISCO. (CISCO ist das Erziehungsministerium von Madagaskar).

Derzeitiger Stand des Projekts: Das Schulgebäude verfällt wegen der es immer wieder treffenden Zyklone ständig mehr

Bereits von Madagaskar Hilfe in Gang gesetzt:

- Einstellung eines Technikers oder einer Firma zum Zwecke der Erstellung eines Wiederaufbauplans und Kostenvoranschlags
- Arbeitssitzung vor Ort mit dem Chef des o.g. Schulbereichs CISCO von Avaradrano, Herrn Rakotoarijaona und der Elternpflegschaft (FRAM), um das auf alle Parteien zukommende Engagement zu schätzen

Wenn von den o.g. Stellen die zusammengestellten Konditionen angenommen sind, werden die Wiederaufbauarbeiten spätestens im August 2008 beginnen

Neu angepeilter Partner: Die Gesellschaft HOLCIM (Société de Production de Cimenterie) zwecks Lieferung von Zement

III / Öffentliche Grundschule in ILAFY

Geografische Lage: Die Schule befindet sich 10 km NNW von Antananarivo auf der nach Rova d'Ambohimanga führenden Achse (Route Nationale No. 3) im Distrikt von Avaradrano, Region Analamanga

Kosten der Intervention: € 1.140
davon € 800 von *Madagaskar Hilfe*
und € 340 durch handwerkliche Eigenleistungen und lokale Materialbeschaffung seitens der Elternpflegschaft (FRAM) der Schule

Partner: o.g. Elternpflegschaft und die landwirtschaftliche Kommune

Derzeitiger Stand des Projekts:

- Bereits seit Januar 2008 wurden die handwerklichen Eigenleistungen und die lokale Materialbeschaffung seitens der Elternpflegschaft (FRAM) der Schule sowie die Planung zur Ausführung der Arbeiten festgelegt
- Der Kostenvoranschlag für die Wiederherstellung der beiden Gebäude beläuft sich insgesamt auf € 7.200

Gründe, das Projekt

vorerst auszusetzen: Da die landwirtschaftliche Kommune weder bei der logistischen Unterstützung, noch bei der Finanzierung zur Realisierung des Projekts ihren Beitrag leisten will, hat *Madagaskar Hilfe* beschlossen, ihre Mitarbeit bis auf weiteres auszusetzen

IV / Öffentliche Grundschule in ANKORONDRANO

Geografische Lage: Die Schule befindet sich 20 km SSO von Antananarivo an der Route Nationale No. 7 in Richtung Antsirabe im Distrikt Atsimondrano, Region Analamanga

Kosten der Intervention: € 1.200
davon € 800 von *Madagaskar Hilfe*
und € 400 durch handwerkliche Eigenleistungen und lokale Materialbeschaffung seitens der Elternpflegschaft (FRAM) der Schule

Partner: o.g. Elternpflegschaft und die landwirtschaftliche Kommune

Derzeitiger Stand des Projekts:

- Laut uns erteilter Telefonauskunft, wäre der Kostenvoranschlag für den Wiederaufbau erst im Februar erstellt worden, d.h. 7 Monate nach dem Besuch von Herrn Nebgen
- Jedoch ist dieser Voranschlag immer noch nicht an *Madagaskar Hilfe* weitergeleitet worden

Gründe für die Aussetzung des Projekts:

Die trotz mehrfach seitens *Madagaskar Hilfe* erfolgter Anmahnung immer noch nicht erfolgte Übermittlung des Kostenvoranschlags, zeigt klar das Desinteresse der Beteiligten.

Das im Jahr 2001 begonnene Projekt

I / Ausbildungszentrum für Straßenkinder ANDAVAMAMBA

Geografische Lage: Das Zentrum befindet sich 1 km südlich vom Hotel Hilton in dem so genannten Bas Quartier, dem defavorisierten Teil der Hauptstadt

Kosten der Intervention: € 450
davon € 400 von *Madagaskar Hilfe*
und € 50 durch handwerkliche Eigenleistungen der Begünstigten und lokale Materialbeschaffung

Partner: Personal des Zentrums und Repräsentanten der Kirche

Derzeitiger Stand des Projekts: Nachdem Herr Nebgen beschlossen hatte, auf Grund der bei seinem letzten Besuch im Juli 07 festgestellten schlechten Verwaltung und Pflege der den Begünstigten überlassenen Dinge, das Projekt aufzugeben, ist keine weitere Prüfung seitens der *Madhilfe*-Mannschaft vor Ort mehr erfolgt

Das im Jahr 2002 begonnene Projekt

I / Staudamm von ANKAREFO

Geografische Lage: Der Staudamm liegt 50 km NNW von Tana an der nach Majunga führenden Achse, der Route Nationale No 4, im Distrikt Ankazobe, Region Analamanga

Kosten der Intervention: € 910
davon € 560 von *Madagaskar Hilfe*
und € 350 durch handwerkliche Eigenleistungen und lokale Materialbeschaffung seitens der Vereinigung der Wasserverbraucher

Partner: Vereinigung der Wasserverbraucher und die ONG AMADEA des Herrn Patrick Johannes

Derzeitiger Stand des Projekts: Bei der letzten Besichtigung des Projekts, die am 12.11.2007 durch einen Mitarbeiter von *Madagaskar Hilfe* erfolgte, wurde folgendes festgestellt:

- Die Stauanlage funktioniert nach wie vor bestens. Durch einen flussaufwärts erfolgten Erdbeben wurde lediglich eine Sandablagerung oberhalb der Betonarbeiten festgestellt. Den Nutzern wurde angeraten, diese baldmöglichst abzutragen.
- Die Kanäle sind gut gereinigt, so dass die Anbaukulturen problemlos bewässert werden können.
- Die Reisfelder vergrößern sich, da die Bauern sich an die nun mögliche Mehrfach-Bepflanzung per Saison gewöhnt haben

Weitere Planung seitens *Madagaskar Hilfe*: Den Reisanbau durch o.g. Mehrfach-Bepflanzung noch zu intensivieren

In 2003 konnten wegen der politischen Unruhen keine Projekte durchgeführt werden.

Die zwei im Jahr 2004 begonnenen Projekte

I / Öffentliche Grundschule in ALASORA

Geografische Lage: Die Ortschaft liegt 5 Km im Nord-Osten von Tana (2 Km südlich des Mandroseza-Sees), im Distrikt Avaradrano, Region Analamanga

Kosten der Intervention: € 6.760
davon € 5.760 von *Madagaskar Hilfe*
und € 1.000 durch handwerkliche Eigenleistungen und lokale Materialbeschaffung seitens der Elternpflegschaft FRAM

Partner: Elternpflegschaft FRAM

Derzeitiger Stand des Projekts: Durch die Schäden, die durch die Zyklone vom Februar und März 2008 den Schulgebäuden zugefügt wurden, konnten diese von den Schülern nicht mehr benutzt werden. Letztere wurden daher in anderen Schulen provisorisch untergebracht, wodurch dort eine Überbelegung stattfand. Es ist dringend notwendig, die Schulgebäude zu sanieren, wenn nicht sogar komplett wieder aufzubauen.

Weitere Planung seitens

Madagaskar Hilfe: *Madagaskar Hilfe* wird bei diesem Projekt die Beratung und Überwachung, sowie die Abrechnungen durchführen. Die Kosten werden wie folgt aufgebracht:

€ 6.000,-- durch Madhilfe
€ 3.500,-- durch Rotary Mayotte
€ 6.000,-- durch die Firma Maersk.

Der Zement sollte möglichst kostenlos von Holcim, einer Zementfabrik, geliefert werden. Gegebenenfalls wird *Madagaskar Hilfe* ihren Anteil aufstocken.

Neu angepeilte

Partner: Der Club Rotaract Avana, die Gesellschaften Maersk und Holcim

II / Schreinerei in TOLOJANAHARY

Geografische Lage: Die Schreinerei befindet sich 60 Km im NNW von Tana an der nach Majunga führenden Achse, der Route Nationale No 4, im Distrikt Ankazobe, Region Analamanga

Kosten der Intervention: € 450
davon € 400 von *Madagaskar Hilfe*
und € 50 durch Beteiligung der Vereinigung der Dorfbewohner, in dem sie dem Ausbilder Kost und Logis zur Verfügung stellten

Partner: Die Vereinigung der Ausländischen Frauen *Volontaires de Progrès*

Derzeitiger Stand des Projekts: Nach der Besichtigung des Projekts mit Herrn Nebgen im Juli 2007 fand keine weitere Ortsbesichtigung statt. Aber telefonisch wurden wir im November 2007 durch Herrn Richard, dem Leiter des Betriebs, darüber informiert, dass die Schreinerei bestens liefe. Die einzige Schwierigkeit: nur wenige Kunden

Weitere Planung seitens *Madagaskar Hilfe*: Vorerst keine weitere Besichtigung vor Ort

Die fünf im Jahr 2006 begonnenen Projekte

I / Öffentliche Grundschule in ANTANETIKELY

Geografische Lage: Die Ortschaft liegt 57 Km südlich von Tana an der Route Nationale No. 1 im Distrikt Arivonimamo, Region Itasy

Kosten der Intervention: € 1.540
davon € 1.240 von *Madagaskar Hilfe*
und € 300 durch handwerkliche Eigenleistungen und lokale Materialbeschaffung seitens der Elternpflegschaft FRAM

Partner: Elternpflegschaft FRAM

Derzeitiger Stand des Projekts: Nach der Entscheidung von Herrn Nebgen, das Projekt aufzugeben, da bei der Ortsbesichtigung festgestellt wurde, dass das Schulgebäude bereits ein Jahr nach Errichtung in einem schlechten Zustand war, ist es nicht mehr verfolgt worden

II / Staudamm in AMBATOMASINA

Geografische Lage: Der Staudamm liegt 45 Km NNW von Tana an der nach Majunga führenden Achse, der Route Nationale No 4, im Distrikt Ankazobe, Region Analamanga

Kosten der Intervention: € 6.520
davon € 4.520 von *Madagaskar Hilfe*
und € 2.000 durch handwerkliche Eigenleistungen und lokale Materialbeschaffung seitens der Vereinigung der Wasserverbraucher

Partner: Vereinigung der Wasserverbraucher

Derzeitiger Stand des Projekts: Bei einer vorher nicht angekündigten Besichtigung des Projekts, die am 6.6.08 durch Frau Lydia Knodt erfolgte, um die Fähigkeit zur Selbstverwaltung der den Nutzern überlassenen Anlage zu prüfen, wurde folgendes festgestellt:

- Die Stauanlage (Beton-Einfassung) und der betonierte Kanal waren in einem perfekten Zustand
- Der Metallschieber funktioniert und wirkt gut unterhalten
- Der unterirdische Kanal funktioniert auch, aber sein Zustand erscheint schwach, da er Risse aufweist, durch die das Wasser sickert (Der Boden, in dem der Kanal liegt, ist anfällig für Erdbeben)
- Das Verwaltungs-Komitee für das Stauwasser arbeitet lt. Aussagen seines Präsidenten gut
- Eine verstärkte Anbautechnik (von Pflanzen auf Grund der jetzt neu gegebenen Bewässerungsmöglichkeiten), muss jedoch der Vereinigung der Wassernutzer noch näher gebracht werden

Weitere schnelle Planung

seitens *Madagaskar Hilfe*: Zusammenkunft mit der Vereinigung der Wassernutzer mit dem Ziel, von ihren Problemen zu erfahren und entsprechende Maßnahmen zu treffen (wie z.B. Herausschlagen von Steinen, um mit diesen geborstene Fundamente zu befestigen, Rasen zu transportieren...)

Bestehende Risse gem. der technischen Ratschläge von Herrn Mielo reparieren und Befestigung anderer Bauten zu verstärken (Arbeiten zusammen mit *Madagaskar Hilfe* und den Begünstigten durchführen)

Der Vereinigung der Wassernutzer mit den verstärkten Anbautechniken vertraut zu machen, um z.B. dadurch zu einer Verdopplung der Reisernte zu gelangen

Mit den o.g. Reparatur- und Befestigungsarbeiten wird schnellstmöglich begonnen werden, damit sie vor dem Beginn der Regenzeit, d.h. noch vor Anfang November, abgeschlossen werden können.

Neu angepeilte Partner:

Für die Ausbildung der Mitglieder der Vereinigung der Wassernutzer im sog. „Intensiven Reisanbau“ soll die hierauf spezialisierte TEFYSAINA gewonnen werden (www.tefysaina.org)

Wenn uns die Konditionen, welche uns die Tefysaina unterbreiten wird, zusagen, werden wir eine Zusammenarbeit für die kommende Saison beschließen, d.h. Anbau ab Dezember 2008 bis März 2009

III / Trinkwasser-Zuführung mittels Pumpen in AMBOHIMIPETRAKA

Geografische Lage: Die Ortschaft liegt 60 Km im SSO von Tana an der Route Nationale No. 1 im Distrikt Arivonimamo, Region Itasy

Kosten der Intervention:

€ 12.700
davon € 1.560 von *Madagaskar Hilfe*,
€ 8.000 von der Schweizer ONG *SAHA (Intercoopération Suisse)*
und € 3.140 durch Zuwendungen der Vereinigung der Wassernutzer

Partner:

Die Schweizer ONG *SAHA (Intercoopération Suisse)*
und die Vereinigung der Wassernutzer

Derzeitiger Stand des Projekts:

Nach der Besichtigung von Herrn Nebgen im Juli 2007 hat keine neuerliche Prüfung stattgefunden.. Laut der ONG *SAHA* gäbe es keinerlei besondere Vorkommnisse. Die Organisation der Dorfgemeinschaft klappe einwandfrei, sämtliche Installationen würden gut funktionieren und würden gut gepflegt.

IV / Trinkwasser-Zuführung mittels Pumpen in ANTANETIBE Nord

Geografische Lage: Die Anlage liegt 60 Km im NNW von Tana an der Route Nationale No.3 in Richtung Anjozorobe, in der landwirtschaftlichen Kommune Sadabe, im Distrikt Manjakandriana, Region Analamanga

Kosten der Intervention: € 20.575
davon € 1.600 von *Madagaskar Hilfe*,
€ 16.742 von der Schweizer ONG *SAHA (Intercoopération Suisse)*
und € 2.233 durch Zuwendungen der Vereinigung der Wassernutzer

Partner: Die Schweizer ONG *SAHA (Intercoopération Suisse)*
und die Vereinigung der Wassernutzer

Derzeitiger Stand des Projekts: Nach seiner Fertigstellung in 2006 hat keine Überprüfung vor Ort stattgefunden.
Die ONG *SAHA* hat uns mitgeteilt, dass die gesamte Anlage gut funktioniere und die Organisation der Dorfbewohner die für die Verwaltung und Pflege aufgestellten Regeln streng befolge. Daher erschiene bisher keine Besichtigung vor Ort nötig.

V / Trinkwasser-Zuführung mittels Pumpen in TSIAZOMPANIRY

Geografische Lage; Die Anlage liegt 80 Km im NO von Tana an der Route Nationale No.2, in Richtung Tamatave, in der landwirtschaftlichen Kommune Merikanjaka, im Distrikt Manjakandriana, Region Analamanga

Kosten der Intervention: € 22.166
davon € 2.000 von *Madagaskar Hilfe*,
€ 10.742 von der Schweizer ONG *SAHA (Intercoopération Suisse)*,
€ 8.624 vom Rotary Club Mayotte
und € 800 durch Zuwendungen der Vereinigung der Wassernutzer

Partner: Die Schweizer ONG *SAHA (Intercoopération Suisse)*,
der Rotary Club Mayotte
und die Vereinigung der Wassernutzer

Derzeitiger Stand des Projekts: Bei der Einweihung der Anlage am 23.10.2007 konnten wir feststellen, dass sie bestens installiert wurde und einwandfrei funktionierte und dass die Nutznießer sehr motiviert sind, die ihnen auferlegten Arbeits- und Pflegeanweisungen zu befolgen.

Eine Überprüfungsbesichtigung ist für Februar 2009 vorgesehen.

Das Projekt wurde vom Gouverneur des Rotary Clubs ausgezeichnet

Die zwei Projekte im Jahr 2007 begonnenen Projekte

I / Trinkwasser-Zuführung in MANANDRIANA

Geografische Lage; Die Anlage liegt 23 Km im NW von Tana auf der nach Rova d'Ambohimanga führenden Achse, im Distrikt Avaradrano, Region Analamanga

Kosten der Intervention: € 13.663
davon € 9.165 von *Madagaskar Hilfe*,
€ 2.400 von der Region Analamanga
und € 2.098 durch Eigenleistungen und Beschaffung lokaler Materialien seitens der Vereinigung der Wassernutzer

Partner: Die Region Analamanga
und die Vereinigung der Wassernutzer

Derzeitiger Stand des Projekts: Bei einer vorher nicht angekündigten Besichtigung seitens Frau Knodt am 7.6.2008 wurde festgestellt,

- dass die Installationen gut funktionierten und sich in einem guten Zustand befanden, abgesehen von den Wasserhähnen, die von schlechter Qualität sind, obwohl bereits einmal ausgetauscht
- dass die landwirtschaftliche Kommune zusätzlich zu den Zapfstellen, die von *Madagaskar Hilfe* installiert wurden, zwei weitere errichtet hat. Diese Erweiterung wurde mit Einverständnis des Ausführenden (Caritas) durchgeführt, nachdem eine Berechnung des Wasserausstoßes und anderer technischer Faktoren die Langlebigkeit der Maßnahme annehmen ließ.
- Bei der Unterzeichnung des Vertrags über die provisorische Übergabe vom 6.3.08 wurde festgestellt
 - o dass aus technischer Sicht die Anlage nach den Regeln der Baukunst errichtet wurde; und dies nach gemeinsamer Prüfung sämtlicher in Betracht kommender Einheiten an ihren verschiedenen Plätzen
 - o dass aus sozial-organisatorischer Sicht die Anlagen gut gepflegt sind, die Zapfstellen nur für Trinkwasser genutzt werden und die Nutznießenden die ihnen auferlegten internen Regeln streng befolgen

Von Madagaskar Hilfe

weiterhin vorgesehen: Vor der endgültigen Übergabe der Anlage, die für den Monat November 08 vorgesehen ist (laut dem Vertrag mit der Caritas: 6 Monate nach der provisorischen Übergabe), sollte folgendes veranlasst werden:

- in Tana und Diego nach robusteren Wasserhähnen zu suchen, welche besser für den öffentlichen Gebrauch als die acht z.Zt. an den Zapfstellen installierten Hähne sind
- Einberufung einer Arbeitssitzung zusammen mit *Madhilfe*, der Kommune, der Vereinigung der Wassernutzer und der Caritas, um den gewünschten Endzustand der Anlage nach Installation der neuen Wasserhähne festzulegen
- Unangemeldete Überprüfungsvisiten vorzusehen

II / Staudamm in TSIMAHANDRY

Geografische Lage; Die Anlage liegt 40 Km im NW von Tana, 5 Km entfernt von der nach Majunga führenden Achse Route Nationale No 4, in der landwirtschaftlichen Kommune Mahitsy, Distrikt Ambohidratrimo, Region Analamanga

Kosten der Intervention: € 10.000

Partner: Wassernutzer

Derzeitiger Stand des Projekts: Das Projekt wird nach der Entscheidung von Herrn Nebgen aufgegeben, da es nach einem Vorschlag, die Installation mehr flussaufwärts zu erstellen, zu keiner Einigung kam

Die vier im Jahr 2008 vorgesehenen Projekte

I / Öffentliche Grundschule in AMBATOMITSANGANA

Geografische Lage; Die Ortschaft liegt 25 Km im NW von Tana an der Route Nationale No.3, in Richtung Anjozorobe, im Distrikt Avaradrano, Region Analamanga

Kosten der

Intervention:

- 1.) € 17.348 für den Wiederaufbau der Schule
davon € 6.362 von *Madagaskar Hilfe*,
€ 5.322 vom Rotary Club Mayotte,
€ 2.831 von der Gesellschaft Holcim (15 Tonnen Zement),
€ 1.992 von der Rotary-Stiftung und
€ 841 durch Eigenleistungen und Beschaffung lokaler Materialien
seitens der Elternpflegschaft FRAM

- 2.) für die Schulausstattung (Bücher, Bänke, Tafeln, Schränke und Stühle)
US-\$ 12.000 vom Rotary Club Karlsruhe Baden,
vom Rotary Club Antananarivo Vovorana und
vom Rotary Club Mayotte

Partner: Rotary Club Mayotte, Rotary-Stiftung, Holcim, Rotary Club Karlsruhe Baden, Rotary Club Antananarivo Vovorana und Elternpflegschaft FRAM

**Derzeitiger Stand
des Projekts:**

- Die Schule wurde am 7.6.2008 eingeweiht
- Die errichtete Infrastruktur ist von guter Qualität
- Durch unsere Intervention ist es der Schule gelungen, eine Erlaubnis zur Errichtung einer öffentlichen Vorschule zu erhalten, die die zweite Schule dieser Art in der Region von Analamanga (Antananarivo) ist,
- Die pädagogischen und logistischen Bedingungen werden das Funktionieren und die Eröffnung einer solchen Vorschule im Laufe des Schuljahrs 2008 – 2009 ermöglichen

Von Madagaskar Hilfe

weiterhin vorgesehen: Suche zur Zusammenarbeit mit anderen internationalen ONG's zwecks Eröffnung einer Schul-Kantine für Kinder im Vorschulalter, die aus schwierigen Elternhäusern stammen

Neu angepeilte

Partner: UNICEF, FAO (Food and Agricultural Organisation) und PAM (Programme Alimentaire Mondial).

**II / Trinkwasser-Zuführung in Zusammenarbeit mit dem Rotary Club
für die zwei Dörfer AMBAHIBOAHANGY und AMBATOMBOAHANGY**

Geografische Lage: Der Ort AMBAHIBOAHANGY liegt 35 Km und der von AMBATOMBOAHANGY etwa 37 Km im NNW von Tana auf der nach Majunga führenden Achse der Route Nationale No 4, in der landwirtschaftlichen Kommune von Antanetibe Mahazaza, im Distrikt Ambohidratrimo, Region Analamanga

**Vorgesehener
Ausführungsbeginn:** Anfang August 2008 für beide Projekte

**Kosten der
Intervention:** € 49.980
davon € 85 von *Madagaskar Hilfe*,
€ 14.195 vom Rotary Club Nancy
und € 35.700 von der Foundation Rotary International, Evanston, USA

Partner: Vereinigung der Wassernutzer, FIKRIFAMA als ausführende Firma, 48 Rotary Clubs aus Ost-Frankreich unter Führung des Rotary Clubs Nancy, Rotary Antananarivo Vovonana

**Derzeitiger Stand
des Projekts:** Die lokalen Materialien sind bereits angeliefert und die Aushebungsarbeiten für den Kanal werden durchgeführt
Mit den technischen Arbeiten des Ausführers FIKRIFAMA ist bereits begonnen worden
Die Unterzeichnung des Ausführungsvertrags ist für die am 16.6.08 beginnende Woche vorgesehen.

Bei diesem Projekt wird *Madagaskar Hilfe* die Beratung durchführen, sowie die Durchführung überwachen.

**Von *Madagaskar Hilfe*
weiterhin vorgesehen:** Die Bauarbeiten vor Ort bis zu ihrer Fertigstellung zu überwachen

III / Zwei neue von *Madagaskar Hilfe* vorgesehene Wasser-Projekte

A / Sanierung des Stauanlage von AMBOHIMANDRAY in MAHITSI

Geografische Lage: Die Anlage befindet sich 27 Km nord-westlich von Tana in der landwirtschaftlichen Kommune von Mahitsy, im Distrikt Ambohidratrimo, Region Analamanga

Vorgesehener

Ausführungsbeginn: Spätestens im Oktober 2008

Kosten der Intervention:

geschätzt auf € 9.000
davon € 8.000 von *Madagaskar Hilfe*,
und € 1.000 durch Eigenleistungen und Beschaffung lokaler Materialien seitens der Vereinigung der Wassernutzer

Partner: Vereinigung der Wassernutzer

Derzeitiger Stand des Projekts:

Eine topografische Studie ist erstellt

Die Vereinigung der Wassernutzer ist bereits offiziell registriert

Eine technische Studie zur Durchführung des Projekts wird derzeit erstellt und im Juli 2008 abgeschlossen

Von *Madagaskar Hilfe*

weiterhin vorgesehen: Mit den Bauarbeiten wird man sobald wie möglich beginnen (angepeilt: noch vor Mitte Juli), vorausgesetzt, dass laut o.g. Studie die von *Madagaskar Hilfe* erwarteten Ansprüche hinsichtlich Rentabilität und Durchführbarkeit als sicher angesehen werden können

Ein Mitarbeiter von *Madhilfe* sollte vor Ort die Arbeiten permanent überwachen

B / Trinkwasser-Zuführung in AMBOHIJATOVO

(in der Nähe der beiden Ortschaften, wo wir ein solches Projekt zusammen mit dem Rotary Club finanzieren – siehe oben, Seite 12)

Geografische Lage: Die Zone liegt 34 Km im NNW von Tana auf der nach Majunga führenden Achse der Route Nationale No 3, in der landwirtschaftlichen Kommune von Antanetibe Mahazaza, im Distrikt Ambohidratrimo, Region Analamanga

Vorgesehener

Ausführungsbeginn: Noch vor Anfang November

Kosten der Intervention:

€ 12.800

davon € 8.800 von *Madagaskar Hilfe*,

und € 1.200 durch Eigenleistungen und Beschaffung lokaler Materialien seitens der Vereinigung der Wassernutzer.

Für ca. € 2.800 muss eine weitere Finanzierung noch gefunden werden. Sollte es Frau Lydia Knodt nicht gelingen, die weitere Finanzierung von € 2.800 sicherzustellen, wird dies *Madagaskar Hilfe* übernehmen

Partner:

Vereinigung der Wassernutzer und die Landwirtschaftliche Kommune

Derzeitiger Stand des Projekts:

Eine knappe Studie ist von einem Consultant auf Kosten der Kommune erstellt worden

Die Bitte um die noch ausstehende Mitfinanzierung i.H. von € 2.800 ist vom Bürgermeister, Herrn Firmin, an die entsprechenden Ministerien bzw. Öffentliche Hand geleitet worden. Mit einer Antwort wird spätestens Mitte Juli 2008 gerechnet.

Voraussetzung für den

Start des Projekts:

Sobald die lokalen Materialien seitens der Vereinigung der Wassernutzer geliefert sein werden, die Frage der o.g. Mitfinanzierung sichergestellt ist, werden die Bauarbeiten – voraussichtlich Mitte August – durch die ausführende Firma FIKRIFAMA beginnen.